

รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผศส.๑	ประธาน
๒. นายจุลทัศน์ศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ขป.๑	
๓. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๒ ขป.๑	
๔. นายจะเด็จ สุวรรณธรรมา	กส.๓ ขป.๑	
๕. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๔ ขป.๑	
๖. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๘. นางปราณี กองงาม	บง.คส.๑	
๙. นางสาวกณิศาธิ์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๐. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๑๑. นายสามารถ อาซากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๒. นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	ติตราชการ
๒. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ชก.คส.๑	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจินตนา ชูดวง	พนักงานพิมพ์ ส ๒
๒. นายเดชา จรรยาพัฒน์	นายช่างชลประทาน
๓. นางสาวชिरาพร ภิญโญจิตร	นายช่างชลประทาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผศส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มาปฏิบัติงานใหม่แนะนำตัว และเลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นโยบายการทำงานของก่อสร้าง

มาจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ข้อ

- การลดต้นทุนการผลิต
- เรื่องน้ำ (ภัยจากน้ำน้อย)

มาจาก อธิบดีกรมชลประทาน ๕ ข้อ

- อย่าดีแต่พูด
- เป็นหน่วยงานที่พร้อมรับการตรวจสอบ
- ข้อมูลต้องโปร่งใส
- อย่าให้คนว่างงาน
- รักและสามัคคีในหน่วยงาน

ตามตัวชี้วัด

๑. งานก่อสร้างปี ๒๕๕๙ จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพราะจะต้องให้ตรง
๒. จะมีการติดตามงานทั้งหมด จนกว่าจะแล้วเสร็จ
๓. การถ่ายรูปงาน ต้องทำทุกขั้นตอน ให้เห็นความก้าวหน้าของงาน
๔. การบันทึกข้อมูล โดยใช้การประชุม และบันทึกการประชุม เพราะสามารถย้อนดูข้อมูลต่างๆ ได้

ยุทธศาสตร์โครงการก่อสร้าง(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

๑. ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
๒. ส่วนราชการทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง
๓. สร้างแผนปรับปรุง จัดทำข้อมูลคู่มือการก่อสร้าง
๔. ดำเนินการปรับปรุง สามารถทำงานที่นำมาอธิบายและถ่ายทอดได้

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

คุณสิทธิโชค รายงานความก้าวหน้างานที่รับผิดชอบ แทน วศ.คส.๑ ดังนี้
งานปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) มีหนังสือขอยกเลิกการก่อสร้างฝายน่าน้อย และ ฝายห้วยปูลู และจะขอ
เปลี่ยนเป็นงานก่อสร้างฝายห้วยโป่ง และ ห้วยฟานทดแทน

งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙

- ฝายฮ่องป่วย พร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงใหม่ เบิกจ่าย ๑๐๐%
- ฝายแม่ลี (สบห้วยอ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน เบิกจ่าย ๙๔.๗๒%
- ฝายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๑๐๐%
- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำระยะที่ ๒ จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๘๕.๘๘%
- ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๑๐๐%

เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๕๘

- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน เบิกจ่าย ๔๓.๒๐ %

คุณสิทธิโชค รายงานงานปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- งานซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ผลงานก่อสร้าง
ปัจจุบัน ๙๕.๕๕ %

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1

โครงการซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง

ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำเดือน มิถุนายน 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % เทียบแต่ละกิจกรรม	น้ำหนัก % งานของโครงการ	พ.ศ.2559											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		
1.งานดำเนินการเอง															
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	73,545.00	100.00	0.25		10.00	25.00	25.00	25.00	10.00	5.00					
					15.00	25.00	23.00	20.00	17.00						
1.2 กิจกรรมอาคารท่อส่งน้ำ	22,652,606.73	100.00	78.29		5.00	15.00	25.00	25.00	5.00	10.00	5.00				
					10.00	15.00	21.00	16.00	33.00						
1.3 กิจกรรมงานปรับปรุงฐานราก	3,432,768.15	100.00	11.86		5.00	20.00	20.00	25.00	20.00	5.00	5.00				
					8.00	17.50	15.00	20.00	45.00						
1.4 ค่าอำนาจการและค่าควบคุมงาน	2,276,963.12	100.00	7.87		5.00	25.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00				
					10.00	20.00	20.00	15.00	32.00						
2.งานจ้างเหมา															
2.1 จ้างเหมาขุดลอกท่อส่งน้ำและติดตั้งพร้อมทดสอบรอยตะเข็บ	499,879.00	100.00	1.73						40.00	35.00	15.00	10.00			
									100.00						
รวมราคาค่าก่อสร้าง	28,935,762.00	100.00	100.00												
แผนงาน / เดือน (%)					4.93	16.15	23.58	24.87	15.53	9.48	5.47				
แผนงานสะสม / เดือน (%)					4.93	21.08	44.66	69.52	85.06	94.54	100.00				
ผลงาน / เดือน (%)					9.60	15.46	19.85	15.18	35.46						
ผลงานสะสม / เดือน (%)					9.60	25.06	44.91	60.09	95.55						

- งานอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ขอปรับแผนเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน และคาดว่าจะงานจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างาน ดังนี้

๑. ฝ่ายฮ้องป่วย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รายงานการก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจะถ่ายโอนส่งมอบงาน วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๒. ฝ่ายแม่ลี้ (สบห้วยฮ้าย) อ.ลี้ จ.ลำพูน การก่อสร้างแล้วเสร็จ มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณฝายร่วมกับอำเภอ จะถ่ายโอนส่งมอบ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1

โครงการฝ่ายแม่ลี้ (สบห้วยฮ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ

บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน มิถุนายน 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % เทียบกับแต่ละกิจกรรม	น้ำหนัก % งานของโครงการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559				วันที่เริ่ม		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
1.งานค่าเงินการเอง														100
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	73,545.00	100.00	0.25								20.00	60.00	40.00	10
											20.00	60.00	40.00	20
1.2 กิจกรรมตัวฝาย	22,652,606.75	100.00	78.29			10.00	10.00	20.00	30.00	20.00	5.00	5.00		30
					5.00	13.09	25.00	30.00	16.25	0.00	0.66			40
1.3 กิจกรรมระบบส่งน้ำ	3,432,768.15	100.00	11.86			10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00		50
					8.30	16.00	17.75	20.50	17.00	0.00	3.45			60
1.4 ค่าอำนาจการและควบคุมงาน	2,276,963.12	100.00	7.87		5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	5.00	5.00		70
					5.00	10.00	15.00	21.00	15.00	17.00	0.20	10.80		80
2.งานจ้างเหมา														90
2.1 จ้างเหมางานดิน	499,879.00	100.00	1.73					40.00	60.00					100
								45.00	55.00					20
														30
														40
รวมราคาค่าก่อสร้าง	28,935,762.00	100.00	100.00											50
แผนงาน / เดือน (%)				0.39	10.20	11.78	20.29	28.08	19.26	5.00	5.00			
แผนงานสะสม / เดือน (%)				0.39	10.59	22.36	42.66	70.73	89.99	94.99	100.00			
ผลงาน / เดือน (%)				0.39	5.69	13.21	23.33	29.31	17.08	6.00	5.00			
ผลงานสะสม / เดือน (%)				0.39	6.08	19.29	42.62	71.93	88.00	95.00	100.00			



กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- ฝายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการฝายนาห้วยถ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านสบสอย หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีเดือน มิถุนายน 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	ว่าคิด % เทียบกับปีงบประมาณ	ว่าคิด % จากงบโครงการ	พ.ศ.2558				พ.ศ.2559				
				ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
รวมค่าเป็นกลาง												
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	81,182.00	100.00	0.396							40.00	60.00	
										40.00	20.00	19.00
1.2 กิจกรรมสำรวจ	15,636,065.00	100.00	76.367			10.00	10.00	20.00	25.00	20.00	15.00	
ขนาดสันฝายสูง 3.50 ม. ยาว 57.00 ม.						12.00	10.00	18.00	20.00	21.00	15.00	4.00
1.3 กิจกรรม ทรนปากคลองฝังซ้าย	375,630.00	100.00	1.835					30.00	30.00	40.00		
ท่อ คล.คก. 1.20 ม. จำนวน 43 ท่อน								20.00	5.00	15.00		
1.4 กิจกรรม ทรนปากคลองฝังขวา	508,745.00	100.00	2.485			10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	
ท่อซีเมนต์ใยหิน คก. 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน							5.00	5.00	5.00	70.00	10.00	5.00
1.5 กิจกรรมอาคารประกอบ	856,058.00	100.00	4.181			10.00	10.00	10.00	10.00	25.00	15.00	
						12.00			10.00	30.00	25.00	25.00
1.6 ค่าจ้างรถกวาดและค่าควบคุมงาน	1,418,409.00	100.00	6.928		3.00	7.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
					5.00	7.00	10.00	20.00	20.00	25.00	5.00	5.00
รวมจ้างเหมา												
2.1 จ้างเหมางานดินระยะที่ 1	1,151,000.00	100.00	5.621		100.00							
					100.00							
2.1 จ้างเหมางานดินระยะที่ 2	448,000.00	100.00	2.188					60.00	40.00			
								40.00	60.00			
รวมราคาค่าก่อสร้าง	20,475,000.00	100.00	100.00									
แผนงาน/ เดือน (%)					0.208	14.410	8.996	19.189	21.980	18.808	14.451	
แผนงานระยะที่ 1/ เดือน (%)					0.208	14.617	23.613	42.802	64.782	83.390	100.000	
แผนงาน/ เดือน (%)					0.554	15.772	8.454	16.845	18.806	22.138	13.095	4.537
แผนงานระยะที่ 2/ เดือน (%)					0.554	16.326	10.780	41.625	60.230	82.368	99.463	100.000





รายงานความก้าวหน้างานตามแผน MTEF

- ปี ๒๕๖๐ ฝายนาหมากปิ่น อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ ประมาณ ๔๓ ล้านบาท
- ปี ๒๕๖๑ ส่วนใหญ่เป็นงานระบบส่งน้ำ ผศส.๑ ขอให้ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตอุทยานหรือไม่

กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ

- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำ (ระยะที่ ๒) ปัจจุบันผลงาน ๘๐ % และจะมีการปรับแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

แผน - แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1

โครงการระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำ (ระยะที่ 2)

บ้านสบตอย หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำเดือน มิถุนายน 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % เทียบกับปีงบประมาณ	น้ำหนัก % จากงบโครงการ	พ.ศ.2559											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		
1.งานด้านวิศวกรรม															
1.1 กิจกรรมฝ่ายเทคนิค	7,253,700.00	100.00	32.257			5.00	20.00	30.00	20.00	15.00	10.00				
						5.00	20.00	30.00	20.00	15.00	10.00				
1.2 กิจกรรมระบบส่งน้ำฝาย	12,721,000.00	100.00	56.727			10.00	30.00	30.00	10.00	10.00	5.00				
						10.00	30.00	30.00	10.00	10.00	5.00				
1.3 ค่าจ้างการแปลค่าควบคุมงาน	1,764,300.00	100.00	7.868			10.00	15.00	30.00	15.00	15.00	15.00				
						10.00	29.00	30.00	22.00						
2.งานจ้างเหมา															
2.1 งานดินระยะที่ 1	706,000.00	100.00	3.148			60.00	40.00								
						60.00		40.00							
รวมราคาค่าก่อสร้าง	22,425,000.00	100.00	100.00												
แผนงาน / เดือน (%)						9.961	25.909	29.036	16.161	11.691	7.242				
แผนงานรวม / เดือน (%)						9.961	35.870	64.926	81.086	92.758	100.000				
ผลการ / เดือน (%)						8.827	29.602	29.528	12.240						
ผลการรวม / เดือน (%)						8.827	35.469	67.977	80.219						

— แผนงาน

— ผลงาน

— ต.เสร็จงาน

งานปี ๒๕๖๐ ระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ มีการประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำขอให้ลงนามยินยอม ผศ.๑
แจ้งว่าต้องทำเรื่องขอแบ่งแยกที่ดินเลย

งานปี ๒๕๖๑

๑. ฝ่ายห้วยไคร้ บ้านกองลม อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
๒. ฝ่ายท่าโป่ง อยู่ระหว่างออกแบบ
๓. ฝ่ายน้ำงามลูกที่ ๒ เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายเมืองงาม
๔. อ่างเก็บน้ำแม่ป้อน มรแบบแล้ว
๕. อ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง ทำหนังสือตรวจสอบพื้นที่แล้ว อยู่ในเขตป่าโซน C

กส.๔ ขป.๑ รายงานการเตรียมความพร้อม ดังนี้

งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียว จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ ปัจจุบันมีการปลูกต้นไม้ปลูกแล้ว ซึ่งจะเข้าไปประชุมกับชาวบ้านอีกครั้ง

งานปี ๒๕๖๐

- ฝ่ายห้วยไคร้ เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว จะมีการปรับแบบก่อสร้างต่อไป

งานปี ๒๕๖๑

๑. ฝ่ายน้ำล้นบ้านห้วยนา ตรวจสอบพื้นที่แล้ว มีการปลูกพืชปลูกแล้ว
๒. ฝ่ายเขียงมัน ฝ่ายเดิมได้รับความเสียหาย ต้องออกแบบใหม่ ต้องประสานกับออกแบบ
๓. เขื่อนตักตะกอน ตรวจสอบเบื้องต้นอยู่ในเขตอุทยาน

พด.คส.๑ รายงานความก้าวหน้าพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

รายการ	จำนวน	วงเงิน	อนุมัติแผน	อนุมัติราคา	อนุมัติราคา	RQ ถึงพัสดุ /ในกัก	ประกาศ-อื่น	เปิดซอง/เสนอ	อนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่ง/สัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	ร้าน
งานจ้างเชื่อมท่อและทดสอบ (อหท.)		318,200.00								23 มิย-21 ตค 59				
แผ่น GCL		3,178,841.60								23 มิย-21 ตค 59	๔.1 29 มิย 59 ๔.2 11 กค ๕9 21 กค ๕.4 2 ตค 59			
อ่างห้วยโทกพร้อมระบบน้ำ														
กรวด เบอร์ 2	1,814 ลบ.ม.	1,135,600.00	1 มิย.59	-		3 มิย.59	8-20 มิย.59	22 มิย. 59	27 มิย. 59	บส.30 มิย. 59	6 กค. 59			
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	48,389 กก	1,261,100.00	"			"	"	"	"	สัญญา 4 กค. 59				
ปูน	3,800 ตู	605,300.00	"			"	14-24มิย. 59	28 มิย.59	30 มิย. 59	สัญญา 6 กค. 59				
ทรายหยาบ	2,169 ลบ.ม	1,711,400.00	"			"	"	"	"	บส 1 กค. 59	8 กค. 59			
ท่อพีวีซีและอุปกรณ์	23 รายการ	4,937,600.00	"			"	29 มิย -6 กค. 59	13 กค. 59	18 กค..59					
ไม้แปรรูป	52.90 ลบ.ม	1,208,600.00	"			"	13 มิย. 59				29 มิย. 59		1 กค. 59	
แผ่นไม้ขัด							15 มิย. 59				28 มิย. 59		1 กค. 59	
เสาหลัก ค.ส.ล ขนาด 0.15 ม.	290 ต้น	179,800.00	"			"	15 มิย. 59				27 มิย. 59		1 กค. 59	
ลวดผูกเหล็ก		31,500.00					15 มิย. 59						1 กค. 59	
Rubber	294 เมตร	196,900.00	"			"	15 มิย. 59				28 มิย. 59	รอผลทดสอบ		
Elastic	38 แผ่น													
วัสดุในการจัดทำตะแกรงกันขยะ	1 งาน	125,000.00	"			"	29 มิย. 59	30 มิย. 59		1 กค. 59	4 กค. 59	5 กค. 59	6 กค. 59	
วัสดุในการจัดทำราวกันตก	1 งาน	60,000.00	"			"	30 มิย.59	30 มิย. 59		1 กค. 59	4 กค. 59	5 กค. 59	6 กค. 59	
หญ้า		46,900.00					1 กค 59							

ชก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559

การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,825	1,571	-	14%	-
กุมภาพันธ์	1,658	1,907	15%	-	-
มีนาคม	1,854	2,060	11%	-	-
เมษายน	1,965	1,404	-	29%	-
พฤษภาคม	1,614	1,918	37%	-	-
มิถุนายน	1,796	1,546	-	19%	ลดลงจากเดือน พ.ค. 59 ถึง 14%
กรกฎาคม	1,509	-	-	-	-
สิงหาคม	1,489	-	-	-	-
กันยายน	1,981	-	-	-	-
ตุลาคม	1,809	-	-	-	-
พฤศจิกายน	1,499	-	-	-	-
ธันวาคม	2,613	-	-	-	-

การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	3,027	5,759	90%	-	-
กุมภาพันธ์	3,291	4,255	29%	-	-
มีนาคม	5,489	7,358	34%	-	-
เมษายน	5,930	8,414	42%	-	-
พฤษภาคม	6,720	9,878	47%	-	-
มิถุนายน	7,145	9,201	29%	-	ลดลงจากเดือน พ.ค. 59 ถึง 7%
กรกฎาคม	8,314	-	-	-	-
สิงหาคม	6,704	-	-	-	-
กันยายน	7,399	-	-	-	-
ตุลาคม	7,500	-	-	-	-
พฤศจิกายน	6,844	-	-	-	-
ธันวาคม	6,834	-	-	-	-

- รายงานน้ำมันเดือนมิถุนายน ๑,๕๔๖ ลิตร ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ๑๔%
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนมิถุนายน ๙,๒๐๑ หน่วย ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ๗%

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา


ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

- ผศส.๑ ให้ วศ.คส.๑ และ กส๑-๔ขบ.๑ นำรูปถ่ายก่อนดำเนินการมาประกอบรูปที่แล้วเสร็จด้วย
- ในปี ๒๕๖๐ จะมีการใช้วิธีการคำนวณราคากลางทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ Online มาใช้
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.



(นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

พรทรวงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง	เป้าหมาย/เนื้อหา/ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
๑	งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน ๓๑ ส.ค. ๕๕ การเบิกจ่าย ภายใน ๓๑ ส.ค. ๕๕ การถ่ายโอน ภายใน ๓๑ ส.ค. ๕๕	ขป.๑๒ จำนวนแหล่งน้ำชุมชนเพิ่มขึ้น ขป.๑๒ จำนวนแหล่งน้ำชุมชนเพิ่มขึ้น ขป.๒๔.๒ ร้อยละการเบิกจ่าย	วศ.คส.๑ กส.๑-๔.ขป.๑ พศ.คส.๑ บง.คส.๑
๒	การตรวจงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕ ชื่องานปี ๒๕๕๕ ๑. ฝ่ายอภัยภัยพร้อมระบบส่งน้ำ ตรวจวันที่..... ๒. ฝ่ายแม่สี (สบห้วยชัย) พร้อมระบบส่งน้ำ ตรวจวันที่..... ๓. ฝ่ายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ตรวจวันที่..... ๔. ระบบส่งน้ำ ฝ่ายนาห้วยถ้ำ ระยะ ๒ ตรวจวันที่..... ๕. อ่างเก็บน้ำห้วยโศก ตรวจวันที่..... ๖. งานซ่อมแซมอ่างประคอง ตรวจวันที่.....	ขป.๒๔.๑ การบันทึกข้อมูลในระบบ ติดตาม online/คสช. ✓ ผู้ควบคุมงานด้าน ชลประทานได้ ๑๐๐% ทุกโครงการในเขต ได้เสร็จ ๑๐๐%	วศ.คส.๑ กส.๑-๔.ขป.๑ คุณโยธิน สุธรรม
๓	การถ่ายรูปหน้างานทุกขั้นตอน ที่มีความสำคัญ โดยละเอียด ซึ่งควรถ่ายจากจุดเดิมทุกครั้ง เพื่อจะได้ดูความก้าวหน้าของงาน และส่งรูปทาง ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือ E-mail	ขป.๑๗ การดำเนินการมวลชนสัมพันธ์ ก่อน/ระหว่าง/หลัง ขป.๑๔ ความถี่ในการประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จตามแผน ขป.๒๔.๑ การบันทึกข้อมูลในระบบ ติดตาม Online ขป.๒๔.๒ คุณภาพ Website ของ โครงการ	วศ.คส.๑ กส.๑-๔.ขป.๑ คุณโยธิน สุธรรม
๔	บท.คส.ขป.๑ ติดตามการบันทึกข้อมูล/รายงาน	ขป.๒๔.๒ คุณภาพ Website ของ โครงการ สรุปเสนอในการประชุม โดยให้ บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ที่มี รายชื่อ M&P ร่วมทุกครั้งที่ การรับรองแล้ว ลงใน Web โครงการฯ เป็นไฟล์ PDF	บท.คส.ขป.๑ คุณดวงเดือน รุ่งเรือง คุณโยธิน สุธรรม

[illegible]

รายชื่อผู้มาประชุมประจำเดือนโครงการ

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

[illegible]