

รายงานการประชุมประจำเดือน  
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑	ประธาน
๒. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	
๓. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๒ ชป.๑	
๔. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑	
๕. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๔ ชป.๑	
๖. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๘. นางปราณี กองงาม	บง.คส.๑	
๙. นางสาวกัณธารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๐. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ชก.คส.๑	
๑๑. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๑๒. นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๓. นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายจุลศักดิ์ กิติ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	ไปราชการ
--------------------------------	-----------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจินตนา ชูดวง	พนักงานพิมพ์ ส ๒
๒. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. นางสาวชिरาพร ภิญโญจิตร	นายช่างชลประทาน

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อ  
การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**           รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

**ระเบียบวาระที่ ๓**           เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

คุณสิทธิโชค รายงานเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบพื้นที่ มีดังนี้

๑. ร้องขอความเป็นธรรมกรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่พริก อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากเป็นงานปี ๒๕๒๗ ขณะนั้นโครงการสังกัดกองก่อสร้างโครงการย่อย จึงส่งเรื่องคืนให้ ผผง.ชป.๑ ประสานกับนิติกรสำนักงานชลประทานที่ ๑ ต่อไป

๒. ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยหาดตะลาน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่าสงวน

แผนงานภัยแล้งเพิ่มเติมปี ๒๕๕๙

**จังหวัดเชียงใหม่**

๑. ฝายทุ่งใต้พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
๒. ฝายทุ่งโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่ลอบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
๓. อาคารบังคับน้ำเหมืองม้าพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ช่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสองแคว ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
๕. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่แอน ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๖. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๗. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาบก (๒) ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
๘. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่อนฤาษี ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
๙. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเชิงคอย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

**จังหวัดแม่ฮ่องสอน**

๑. ฝายบ้านห้วยพานพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

**จังหวัดลำพูน**

๑. อาคารป้องกันตลิ่ง อาคารบังคับน้ำบ้านทาชมพู ต.ทาปลาตุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

**วศ.คส.๑ รายงานงานก่อสร้างที่รับผิดชอบ ดังนี้**

๑. งานซ่อมแซมอาคารท่อน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐% และจะหารือกับโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กำหนดวันส่งมอบงานอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนสิงหาคม

๒. งานอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ผลงานปัจจุบัน ๕๑.๓๓% ในการก่อสร้างพบปัญหาอุปสรรคคือ ดินบริเวณตัวเขื่อนส่วนใหญ่เป็นหิน ทำให้น้ำรั่วซึม จะมีการปรับแผนการก่อสร้าง และขอขยายเวลาเบิกจ่ายครั้งที่ ๒ ซึ่งจะเป็นการกันเงินเฉพาะค่าแรง คาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1  
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกชลประทานแม่ฮ่องสอน  
บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าหุ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำปาง  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กิจกรรม	จำนวนเงิน	ปีจัดทำ เงินและปีงบฯ	ปีจัดทำ % รวมต่อปีงบฯ	พ.ค.๒๕๕๖												หมายเหตุ		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.				
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>																		
1.1 ก่อสร้างฝายต้น	4,812,021.00	100.00	5.62		5.00	15.00				35.00	25.00	10.00	10.00					* ปรับแผนครั้งที่ 1 ระยะเวลาก่อสร้าง * ปรับแผนครั้งที่ 2 - เงินค้ำประกัน 1,505,300.01 บาท - ขยายเวลา 4,937,600 บาท เหลือ 3,432,299.99 บาท
1.2 ก่อสร้างฝายกั้นดิน	23,214,391.00	100.00	27.09		10.00	15.00	10.00	20.00	25.00	10.00	5.00	5.00						
1.3 ก่อสร้างอาคารปล่อยน้ำ	3,432,300.00	100.00	4.01		5.00	5.00	20.00	25.00	25.00	15.00	5.00							
1.4 ก่อสร้างอาคารบรรณน้ำขึ้น	8,556,129.00	100.00	9.99		5.00	5.00	20.00	25.00	25.00	15.00	10.00	5.00						
1.5 ก่อสร้างอาคารปล่อยลง	3,103,090.00	100.00	3.62		5.00	5.00	20.00	30.00	25.00	10.00	5.00							
1.6 ก่อสร้างฝายกั้นน้ำตามยาวเขื่อน	18,941,234.00	100.00	22.11		10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	10.00	5.00							
1.7 ก่อสร้างอาคารปล่อยน้ำ	16,998,200.00	100.00	19.84		10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	10.00	5.00							
1.8 ค่าจ้างจัดการและควบคุมงาน	2,830,600.00	100.00	3.30		5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00						
<b>รวมงานที่ขาดเงินค้ำประกัน</b>					8.00	15.00	15.00	20.00	22.00	5.00								
2.1 จัดทำแบบ GCJ พร้อมติดตั้ง	3,178,840.00	100.00	3.71					40.00	30.00	15.00	10.00	5.00						
2.2 จัดทำแบบติดตั้งอุปกรณ์ของกั้นน้ำ	613,000.00	100.00	0.72					40.00	30.00	15.00	10.00	5.00						
<b>รวมยอดทั้งหมด</b>	<b>85,679,805.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>															
งบฯตาม / เดือน (%)				3.06	8.43	6.20	15.08	28.72	20.99	10.89	6.62							
งบฯตามสะสม / เดือน (%)				3.06	11.49	17.69	32.77	61.50	82.49	93.38	100.00							
งบฯจริง / เดือน (%)				2.89	13.19	7.38	2.56	16.97	8.34									
งบฯจริงสะสม / เดือน (%)				2.89	16.08	23.46	26.02	42.99	51.33									
ปีงบประมาณ / เดือน (%) (งบฯตาม)				3.06	8.36	6.12	15.02	28.76	21.63	10.86	11.03	6.93	4.13					
งบฯตามสะสม / เดือน (%)				3.06	11.42	17.54	32.56	61.32	83.05	93.91	98.94	95.07	100.00					

เตรียมความพร้อมงานปี ๒๕๖๐ ที่ วศ.คส.๑ รับผิดชอบ จำนวน ๑ โครงการ คือ งานระบบส่งน้ำฝายแม่เงา ระยะที่ ๒ จ.แม่ฮ่องสอน มีแบบก่อสร้างและทำเรื่องขอให้พื้นที่แล้ว

งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙

- ฝ่ายอำนวยการ พร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงใหม่ เบิกจ่าย ๑๐๐%
- ฝ่ายแม่ลี้ (สบห้วยอ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน เบิกจ่าย ๑๐๐%
- ฝ่ายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๑๐๐%
- ระบบส่งน้ำฝ่ายนาห้วยถ้ำระยะที่ ๒ จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๘๙.๔๕%
- ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๑๐๐%

เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๕๘

- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน เบิกจ่าย ๕๓.๓๒ %

กส.๑ ซป.๑ รายงานความก้าวหน้างาน ดังนี้

๑. ฝ่ายอำนวยการ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ งานก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙



ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

หลังดำเนินการก่อสร้าง



ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. ฝ่ายแม่ลี้ (สบห้วยอ้าย) อ.ลี้ จ.ลำพูน งานก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙



ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



หลังดำเนินการก่อสร้าง

**งานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๐**

๑. ฝ่ายทาชมพู ต.ทาปลาตูก อ.แม่ทา จ.ลำพูน จะเข้าสำรวจพื้นที่ เดือนสิงหาคม

**งานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๐**

๑. เสริมประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำแม่เนาป่าก มีรายงานการศึกษา ผลสำรวจออกแบบแล้ว
๒. อาคารป้องกันตลิ่งฝายทาชมพู มีรายงานการศึกษา ผลสำรวจออกแบบแล้ว

กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- ฝ่ายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐% ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งมอบงาน คาดว่าจะส่งมอบพร้อมทั้งงานระบบส่งน้ำนาห้วยถ้ำ





รูปถ่าย ก่อนดำเนินการก่อสร้าง และ หลังดำเนินการก่อสร้าง



**งานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๐**

๑. ฝ่ายนาหมากปิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีรายงานการศึกษาแล้ว และมีการปรับปรุงแบบก่อสร้าง ปัจจุบันออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

**งานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๑**

๑. ฝ่ายทรายมูล พร้อมระบบส่งน้ำ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เข้าพื้นที่และมีรายงานการศึกษา สํารวจออกแบบแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องประมาณการ

๒. อาคารบังคับน้ำเหมืองม้า และอาคารบังคับน้ำเหมืองแมต พร้อมระบบส่งน้ำ เข้าพื้นที่และมีรายงานการศึกษา สํารวจออกแบบแล้ว มีประมาณการแล้ว

๓. ระบบส่งน้ำเหมืองลุ่มบ้าน เหมืองนาทราย และเหมืองนางู เข้าพื้นที่และมีรายงานการศึกษา แต่ยังไม่ได้สํารวจออกแบบ

๔. ฝ่ายห้วยพาน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีรายงานการศึกษาและสํารวจแล้ว มีประมาณการแล้ว

๕. ฝ่ายห้วยหาดตะลาน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เข้าพื้นที่สํารวจเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสํารวจพื้นที่ป่า

๖. ฝ่ายบ้านนาจลอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เข้าพื้นที่สํารวจ และมีผลสํารวจออกแบบแล้ว

๗. ระบบส่งน้ำฝายแม่จอน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีรายงานการศึกษา สํารวจออกแบบแล้ว มีประมาณการแล้ว

๘. อาคารบังคับน้ำคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีรายงานการศึกษาไว้แล้ว อยู่ระหว่างสํารวจออกแบบ

๙. เสริมประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำแม่नाปาก ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีรายงานการศึกษาและผลสํารวจออกแบบแล้ว

**กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ ดังนี้**

- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถั่ว (ระยะที่ ๒) ปัจจุบันผลงานก่อสร้าง ๙๒.๖๖ % เหลืองานปลูกหญ้า และเรียงหิน งานเรียงหินเสร็จไปแล้ว ๙๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙



กส.๔ ขป.๑ รายงานการเตรียมความพร้อม ดังนี้  
งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียว จัดทำRQ ให้งานพัสดุแล้ว

งานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๐

๑. ฝ่ายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบพื้นที่ ซี่จุดก่อสร้างพร้อม กับชาวบ้านแล้ว

งานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๑

๑. ฝ่ายเชียงใหม่ พร้อมระบบส่งน้ำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้เข้าพื้นที่กับพิจารณาโครงการ ตัวฝายเดิมได้รับความเสียหาย ต้องออกแบบและก่อสร้างฝายใหม่

๒. ฝ่ายน้ำล้นบ้านห้วยนา พร้อมระบบส่งน้ำ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

๓. ฝ่ายห้วยป่าคาพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

๔. ฝ่ายห้วยเหี้ยะพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

๕. ฝ่ายปางววยพร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ลำดับที่ ๒ - ๕ จะเข้าพื้นที่พร้อมกับการพิจารณาโครงการเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๙

๖. เสริมประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำแม่ประจุ่ม ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

มีรายงานการศึกษา สำรองออกแบบแล้ว มีประมาณการแล้ว

๗. อาคารดักตะกอนหยาบห้วยแม่งอน

๘. อาคารดักตะกอนหยาบห้วยขาน

๙. อาคารดักตะกอนละเอียดห้วยแม่งอน

๑๐. อาคารดักตะกอนละเอียดห้วยขาน

ลำดับที่ ๗ - ๑๐ ตรวจสอบพื้นที่ป่าแล้ว

พด.คส.๑ รายงานความก้าวหน้าพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

รายการ	จำนวน	วงเงิน	อนุมัติแผน	อนุมัติจัดหา	อนุมัติพัสดุ	ประกาศ-ยื่น	เปิดซอง/เสนอ	อนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่งสัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	รับ
งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขยอคอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองปลาชวาง อ.บ้านม่วง จ.ลำพูน													
หินใหญ่	7496 ลบ.ม.	4,055,400.00	22 มี.ย.59	กค.59	28 กค.59	4-11 ตค.59	19 ตค.59	25 ตค.59					
หินย่อย # 2	3673 ลบ.ม.	1,998,200.00				3-15 ตค.59	17 ตค.59	19 ตค.59					
แผ่น GEOTEXTILE		1,254,700.00				"	"	"					
หญ้า		631,000.00				"	"	"					
ทรายหยาบ	1725 ลบ.ม.	1,357,600.00				5-16 ตค.59	18 ตค.59	22 ตค.59					
ปูน		234,200.00				1 ตค.59	2 ตค.59						
ไม้แปรรูป		235,000.00				1 ตค.59	2 ตค.59						
กล่อจวด		367,000.00				1 ตค.59	2 ตค.59						
แผ่นไม้ซีด	1,814 ลบ.ม.	227,900.00		รชตกลาง									
เสาไม้	48,389 กก	297,800.00		รชตกลาง									
แผ่นดินเหนียว GCL		7,075,000.00		รชตกลาง		มี.ย.59		10 กย. 59					
ปูนขาว Cao		16,620,300.00		รชตกลาง	รช RQ	มี.ย.59		10 กย. 59					
ท่อพีวีซีและอุปกรณ์		269,800.00		รชตกลาง	รช RQ								
เสาเหล็ก คสล		106,500.00		รชตกลาง	รช RQ								

รายการ	จำนวน	วงเงิน	อนุมัติแผน	อนุมัติจัดหา	อนุมัติพัสดุ	RQ อนุมัติ	ประกาศ-ยื่น	เปิดซอง/เสนอ	อนุมัติรับราคา/ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่งสัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	รับ
งานจ้างเขียนท่อและทดสอบ (อหท.)		318,200.00								23 มี.ย- 21 ตค 59	2 ตค 59	3 ตค 59	4 ตค 59	
แผ่น GCL (อหท.)		3,178,841.60								23 มี.ย- 21 ตค 59	๑3 21 กค ๕4 29 กค 5๙	รอดทดสอบ		
งานแบบจำลองอ่างฯ (อหท.)		180,000.00								23 มี.ย- 22 ตค 59	15 ตค 59	16 ตค 59	17 ตค 59	
ตั้งห้วยโทกพร้อมระบบฯ														
กรวด เบอร์ 2	1,814 ลบ.ม.	1,135,600.00	1 มี.ย.59	-		3 มี.ย.59	8-20 มี.ย.59	22 มี.ย. 59	27 มี.ย. 59	บ.๓.30 มี.ย. 59	6 กค. 59	รอดทดสอบ		
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	48,389 กก	1,261,100.00	"			"	"	"	"	สพ. 4 กค. 59	3 ตค 59			
ปูน	3,800 ตู	605,300.00	"			"	14-24มี.ย. 59	28 มี.ย.59	30 มี.ย. 59	สพ. 6 กค. 59	25 กค. 59	รอดทดสอบ		
ทรายหยาบ	2,169 ลบ.ม.	1,711,400.00	"			"	"	"	"	บ.๓ 1 กค. 59	8 กค. 59	รอดทดสอบ		
ท่อพีวีซีและอุปกรณ์	23 รายการ	4,937,600.00	๑3 มี.ย.59			"	29 มี.ย-6 กค. 59	13 กค. 59	25 กค.59	1 ตค 59				
Rubber	294 เมตร	196,900.00	"			"	15 มี.ย. 59				28 มี.ย. 59	รอดทดสอบ		
Elastic	38 แผ่น													
หญ้า	2038 ตรม	46,874.00					29 กค 59	1 ตค 59		3 ตค 59	4 ตค 59	5 ตค 59	6 ตค 59	

รายงาน สท.๓ งานปี ๕๘ มีทั้งหมด ๑๔ งาน

รายงาน สท.3 จบสิ้นงาน	
1. ฝ่ายแม่ลี(สภห้วยอ้าย)	จ.ลำพูน
2. ฝ่ายสบจ่อง	จ.ลำพูน
3. ฝ่ายสบขนาด	จ.ลำพูน
4. อาคารบังคับน้ำบ้านทาชมพู	จ.ลำพูน
5. อาคารบังคับน้ำบ้านปาก่อ	จ.ลำพูน
6. อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน	จ.เชียงใหม่
7. ฝ่ายฮ้องป่วย	จ.เชียงใหม่
8. ฝ่ายท่าวัด	จ.เชียงใหม่
9. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เริ่ม	จ.เชียงใหม่
10. อ่างเก็บน้ำแม่หอพระ	จ.เชียงใหม่
11. อาคารบังคับน้ำบ้านป่าแดง	จ.เชียงใหม่
12. ฝ่ายโมงหลวง	จ.เชียงใหม่
13. ฝ่ายห้วยแม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน
14. ฝ่ายนาใต้-นาบอน	จ.แม่ฮ่องสอน

**ขก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้**

- รายงานน้ำมันเดือนกรกฎาคม ๑,๕๖๑ ลิตร เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน ๑%
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนกรกฎาคม ๗,๘๘๓ หน่วย ลดลงจากเดือนมิถุนายน ๑๔%

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559  
การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,825	1,571	-	14%	-
กุมภาพันธ์	1,658	1,907	15%	-	-
มีนาคม	1,854	2,060	11%	-	-
เมษายน	1,965	1,404	-	29%	-
พฤษภาคม	1,614	1,918	37%	-	-
มิถุนายน	1,796	1,546	-	19%	-
กรกฎาคม	1,509	1,561	3%	-	เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 59 ประมาณ 1%
สิงหาคม	1,489	-	-	-	-
กันยายน	1,981	-	-	-	-
ตุลาคม	1,809	-	-	-	-
พฤศจิกายน	1,499	-	-	-	-
ธันวาคม	2,613	-	-	-	-

การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	3,027	5,759	90%	-	-
กุมภาพันธ์	3,291	4,255	29%	-	-
มีนาคม	5,489	7,358	34%	-	-
เมษายน	5,930	8,414	42%	-	-
พฤษภาคม	6,720	9,878	47%	-	-
มิถุนายน	7,145	9,201	29%	-	-
กรกฎาคม	8,314	7,883	-	5%	ลดลงจากเดือน มิ.ย. 59 ประมาณ 14%
สิงหาคม	6,704	-	-	-	-
กันยายน	7,399	-	-	-	-
ตุลาคม	7,500	-	-	-	-
พฤศจิกายน	6,844	-	-	-	-
ธันวาคม	6,834	-	-	-	-

**ระเบียบวาระที่ ๔**           เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ ๕**           เรื่องอื่น ๆ

๑. เรื่องร้องเรียนทั้งหมดมี ๒๓ เรื่อง ขอให้วิศวกรรมติดตามเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เรื่องใดที่ตอบผู้ร้องไปแล้วให้ตัดออก เรื่องใดที่ยังค้างอยู่ ให้ทำเรื่องตอบผู้ร้องด้วยว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว งานในปี ๒๕๖๒ ตามที่โครงการก่อสร้างได้วางแผนไว้ ให้ วศ.คส.๑ เกลี้ยงานให้ กส.๑-๔ ขป.๑ ดำเนินการด้วย

๒. ให้งานบริหาร ติดตามให้ วศ.คส.๑ และ กส.๑-๔ ขป.๑ ส่งรายงานประจำวัน/เดือน ให้ ผศส.๑ ทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้งรายงานของ คณะกรรมการดำเนินการเอง ให้ครบถ้วนทุกงาน หากยังไม่ครบ ให้ส่งภายใน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๓. ให้ วิศวกรรม ติดตามเรื่อง IEE ของอ่างห้วยปางหลวง และรายงานในที่ประชุมประจำเดือนด้วย

๔. ให้วิศวกรรมตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ว่ายังมีเรื่องไหนค้างอีกบ้าง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๕. วศ.คส.๑ ขอเร่งรัดประมาณการปี ๒๕๖๐ เพราะต้องส่งฉบับจริงให้กองแผนงาน เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างในหลาย ๆ งาน ผศส.๑ จึงเสนอให้หารือกับ ผวศ.ขป.๑ และทำบันทึกสรุปข้อหารือและเสนอ ผส.ขป.๑ ทราบในคราวเดียวกัน

**เลิกประชุมเวลา** ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

