

รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑	
๒. นายจุลทัศน์ กิจเจริญ	กส.๑ ขป.๑	
๓. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ ขป.๑	
๔. นายจะเด็จ สุวรรณธรรมา	กส.๓ ขป.๑	
๕. นายปารเมศ การ์ณนราพร	กส.๔ ขป.๑	
๖. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๘. นางปราณี กองงาม	งบบ.คส.๑	
๙. นางสาวกณิศาธิ์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๐. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	จก.คส.๑	
๑๑. นายสามารถ อาซากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
--------------------	-------------------------------

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุุดชาย พรหมมลมาศ	ไปราชการ
-------------------------	----------

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

นายพิทยา อิ่มเอม วศ.คส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การปฏิบัติงานจะต้องประสานกับกลุ่มจังหวัดมากขึ้น จะเป็นการทำงานเหมือนระบบCEO
๒. นโยบายของ รมต.กระทรวงเกษตรฯ เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๐ กรมชลประทาน มีทั้งหมด ๑๒ โครงการ ในส่วนของโครงการก่อสร้าง มี ๒ โครงการ ดังนี้
 - ๒.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 - ๒.๒ โครงการฝายแม่ลี้ (สบห้วยอ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานการติดตามหนังสือร้องเรียน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ดังนี้
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทิม ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะต้องทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) หรือไม่ ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

การส่งมอบงานปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผศส.๑ ส่งมอบงานโครงการซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำปางคอง ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน



และส่งมอบงานโครงการฝายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ดังนี้

- งานบ่อเก็บน้ำ ๑๒ บ่อ แล้วเสร็จ เหลืองานวางท่อส่งน้ำอีกประมาณ ๒๕๐ เมตร
- ผลงานสะสม งานธรณี ๗๕.๙๘% งานแทรกเตอร์ ๖๒.๓๘% งานก่อสร้าง ๗๘.๑๔% รวมเฉลี่ยทั้งหมด ๗๒.๑๔%
- คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐





เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน ตามโครงการกรมชลประทานตั้งมั่นสืบสานต่อยอดงานพระราชดำริ โดยจะเร่งศึกษา สำรวจ งานออกแบบ โครงการชลประทานที่มีการถวายฎีกาขอพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผส.ขป.๑ นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ

รายงานความก้าวหน้างานงานประมาณปี ๒๕๖๐ ดังนี้

งานระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา(ระยะที่ ๒) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผศ.๑ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจงานโครงการฝายน้ำแม่เงา พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ ๖ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน



งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๒.๔๐%

- ฝ่ายห้วยไคร้(ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๐.๘๕%
- ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ เบิกจ่ายได้ ๒.๖๘%
- ฝายนาหมากปิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๐.๖๘%
- ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา เบิกจ่ายได้ ๒.๙๘%
- ฝายท่าชมพู พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๕.๓๔%

กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝายท่าชมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ต.ทาบลาดูก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผลงานก่อสร้าง ๒ %
- เบื้องต้นเตรียมความพร้อม และงานเทคนิค เทพื้นได้บางส่วน





กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้เข้าพื้นที่และประชุมชี้แจงชาวบ้านก่อนการดำเนินงาน ปัจจุบันส่วนเครื่องจักรกลได้ส่งเครื่องจักรเข้าพื้นที่ และทำการขุดเปิดทางต่อ เตรียมทำที่ทำการ และที่พักคนงานแล้ว

งานขุดป่าถางต่อไม้ เพื่อปรับพื้นที่สร้างแคมป์



งานขุดป่าถางต่อไม้ เพื่อปรับพื้นที่สร้างแคมป์



- ฝ่ายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ได้เข้าชี้แจงชาวบ้านก่อนการดำเนินการที่วัดเชียงมั่น ส่วนใหญ่เห็นด้วย และยินยอมงดปลูกพืชในช่วงนี้ ปัจจุบันได้
สำรวจ วางแนวตัวฝาย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ปรับแนวสันฝายให้เบี่ยงไปทางขวา เพื่อให้ตรงกับลำน้ำ จะทำให้
การไหลของน้ำดีขึ้น



กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ระบบส่งน้ำฝ่ายดินธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้เข้าพื้นที่ ทำการขุดเปิด ถางต่อ
ทำที่ปักคนงาน เตรียมงานตัดเหล็ก ผลงานก่อสร้าง ๓%

งานก่อสร้างแคมป์



กส.๔ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝ่ายนาหมากปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างเตรียมงาน มีการปรับปรุงแบบ เดิมสันฝายยาว ๗๐ เมตร คงเหลี่ยยาว ๔๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร



- ฝ่ายพะโข่ไหล่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ สภาพพื้นที่สามารถดำเนินการได้ พื้นที่ดำเนินการอยู่เหนืออ่างแม่ฮ่องสอนขึ้นไป และได้รับคำแนะนำจากอดีต ผคป.แม่ฮ่องสอน(ผคป.แม่กวง คนปัจจุบัน) พื้นที่นี้มีความต้องการใช้น้ำสูง น่าจะชะลอ และให้ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำให้ดีกว่าก่อน



พด.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

	รายการ	วันที่ได้	วงเงิน	จำนวน	เบิกจ่าย	ประกาศขึ้น	เสนอ/ เปิดซอง	อนุมัติรับราคา/ ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่งสัญญา	ตั้งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา	งบประมาณ
	สรุปชุด 1														
1	หินใหญ่ ผ่ท.ร	๓.01	บีที	881,600.00		870,365.00	10-21 พ.ค.59	23 พ.ค.59	24 พ.ค.59	1 ช.ค.59	20ก.ค.59	23ก.ค.59	23ก.ค.59	30 วัน	31ก.ค.59
2	กล่อ้ง ผ่ท.ร	๓.02	จีไอ	1,516,000.00		1,515,200.00	"	"	"	30 พ.ค.59	6ช.ค.59	20 ก.ค.59	21 ก.ค.59	5 วันที่ทำการ	
3	ปูน ร.ผดธ.	๓.03	cps	1,756,300.00	8567 ถุง	579,700.33	"	"	"	2 ช.ค.59	16 ก.ค.59	19 ก.ค.59	20 ก.ค.59	30 วัน 3 งวด	1,739,101.00
4	ทราย ร.ผดธ.	๓.04	บีพี	1,373,200.00		1,366,530.00	"	"	"	30 พ.ค.59	6ก.ค.59	7 ก.ค.59	8 ก.ค.59	5 วันที่ทำการ	
5	แผ่นไม้ขัด ผ่ท.ร	๓.05	แทมซซา	1,574,600.00		1,570,645.00	"	"	"	30 พ.ค.59	2 ช.ค.59	6 ก.ค.59	7 ก.ค.59	5 วันที่ทำการ	
	สรุปชุด 2														
1	เหล็ก ร.ผดธ.	๓.06	คัง	1,915,700.00	89,614.40	881,954.00	14-24 พ.ค.59	28 พ.ค.59	29 พ.ค.59	9 ช.ค.59	16 ก.ค.59	19 ก.ค.59	20 ก.ค.59	30 วัน 2 งวด	1,763,908.00
2	กรวด เบอร์ 2 ผบป	๓.07	บีที	1,866,900.00	1778 ตบม.	619,336.66	"	"	"	7 ช.ค.59	16 ก.ค.59	19 ก.ค.59	20 ก.ค.59	45 วัน 3 งวด	1,858,010.00
3	หินใหญ่ ผ่ท.ก	๓.08	บีที	1,352,700.00	1051 ตบม.	675,267.50	"	"	"	7 ช.ค.59	23ก.ค.59	26ก.ค.59	27ก.ค.59	60 วัน 2 งวด	1,350,535.00
4	หินย่อย ร.ผดธ.	๓.09	ซันท้อย	1,135,200.00		1,134,030.00	"	"	"	8 ช.ค.59	12 ก.ค.59	13 ก.ค.59	14 ก.ค.59	5 วันที่ทำการ	
5	แผ่นยางกันซึม ผ่ท.ร	๓.10	จีไอ	966,500.00		965,158.00	"	"	"	"	"	"	"	5 วันที่ทำการ	
6	กล่อ้งลาว ผ่มง	๓.11	จีไอ	1,940,600.00		1,939,212.00	"	"	"	"	"	"	"	5 วันที่ทำการ	
7	แผ่นไม้ขัด ผ่มง	๓.12	แทมซซา	1,780,100.00		875,435.00	"	"	"	"	"	"	"	5 วันที่ทำการ	
	สรุปชุด 3														
1	ทราย ผบป	๓.13	บท	820,000.00	2265 ตบม.	792,750.00	16-28 พ.ค.59	30 พ.ค.59	1 ช.ค.59	9 ช.ค.59	21 ก.ค.59	22 ก.ค.59	23ก.ค.59	15 วัน	24ก.ค.59
2	แผ่นไม้ขัด ผ่ท.ก	๓.14	ต้นทรงศ	937,100.00		819,128.00	"	"	"	8 ช.ค.59	9 ก.ค.59	12 ก.ค.59	12 ก.ค.59	5 วันที่ทำการ	
3	กล่อ้ง ผบป	๓.15	จีไอ	1,889,200.00		1,884,960.00	"	"	"	8 ช.ค.59	13 ก.ค.59	14 ก.ค.59	15 ก.ค.59	5 วันที่ทำการ	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ ผ่มง	๓.16	cps	1,633,400.00	559 ตบม.	466,765.00	"	"	"	9 ช.ค.59	15 ก.ค.59	16 ก.ค.59	16 ก.ค.59	20 วัน 2 งวด	933,530.00
5	เหล็ก ผ่มง	๓.17	คัง	1,513,400.00	59330	749,719.27	16-28 พ.ค.59	30 พ.ค.59	1 ช.ค.59	9 ช.ค.59	19 ก.ค.59	20 ก.ค.59	21ก.ค.59	30 วัน 2 งวด	1,499,438.54
6	ปูน ผ่มง	๓.18	cps	1,367,400.00	7048	473,978.00	"	"	"	"	"	"	"	30 วัน 2 งวด	947,956.00

	รายการ	วันที่ได้	วงเงิน	จำนวน	เบิกจ่าย	ประกาศขึ้น	เสนอ/เปิดซอง	อนุมัติรับทราบ/ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่งสัญญา	ตั้งซอง	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา	งบประมาณ
	ยอดชุด 4													4.2	
1	แผ่นไม้ขัด ผดธ	ต.19	กิตติ	1,886,200.00		1,540,654.00	18-29 พย.59	1 ขก.59	2 ขก.59	9 ขก.59	12 ขก.59	13 ขก.59	14 ขก.59	5 วันทำการ	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ ผดธ	ต.20	ชโนทัย	1,612,000.00	620.00	742,450.00	"	"	"	12 ขก.59	26 ขก.59	27 ขก.59	28 ขก.59	30 วัน	1,484,900.00
3	ดินลูกรัง ผมง	ต.21	กิตติ	1,751,100.00	1,440.00	844,560.00	"	"	"	12 ขก.59	22 ขก.59	23 ขก.59	26 ขก.59	30 วัน 2 จด	1,689,120.00
4	ทราย ผดธ	ต.22	นิพิ	1,643,000.00	2,120.00	413,400.00	"	"	"	12 ขก.59	26 ขก.59	27 ขก.59	28 ขก.59	80 วัน 3 จด	1,240,200.00
5	หินใหญ่ ผมปร	ต.23	นิพิ	1,986,600.00	2,310.00	988,680.00	"	"	"	12 ขก.59	23 ขก.59	26 ขก.59	27 ขก.59	30 วัน 2 จด	1,977,360.00
6	กรวด ผมง	ต.24	นิพิ	1,325,700.00	903.00	661,447.50	"	"	"	12 ขก.59	23 ขก.59	26 ขก.59	27 ขก.59	30 วัน 2 จด	1,322,895.00
	จ้างเหมาดิน ผมปร	ต.01	sps	1,985,600.00			21-2 ขก.59 ชุดงานที่ 21 พก.59	7 ขก.59	9 ขก.59	14 ขก.59	15 ขก.59			120 วัน	
	ยอดชุด 5														
1	แผ่นไม้ขัด ผมปร	ต.25	กิตติ	1,908,700.00		1,908,700.00	22-2 ขก.59	7 ขก.59	9 ขก.59	14 ขก.59	15 ขก.59	16 ขก.59	17 ขก.59	5 วันทำการ	
2	แผ่นยางกันซึม ผมปร	ต.26	จิโอ	932,700.00		932,700.00	"	"	"	"	"	"	"	5 วันทำการ	
3	ทราย ผมง	ต.27	นิพิ	827,100.00	920.00	413,550.00	"	"	"	15 ขก.59	23 ขก.59	26 ขก.59	27 ขก.59	30 วัน 2 จด	
4	rubber ผดธ	ต.28	จิโอ	861,400.00		861,400.00	"	"	"	14 ขก.59	15 ขก.59	16 ขก.59	17 ขก.59	5 วันทำการ	
5	สนลูกรัง ผดธ	ต.29	พชร	1,199,000.00		1,199,000.00	"	"	"	15 ขก.59					
				44,139,000.00		28,686,685.26	"	"	"						
1	e-bidding			33,817,400.00		11,189,519.98	"	"	"						
2	คกตงราคา 51 ชุด			9,087,726.00		9,087,726.00	"	"	"						
3	ไม้แปรรูป ผดธ ธท		กิตติ	1,206,300.00		1,226,566.72	18 พย.59	21 พย.59	23 พย.59	24 พย.59				30 วัน	1 จด
4	ไม้แปรรูป ผมง มส		อเจษฎ	1,896,100.00		1,895,771.05	23 พย.59	23 พย.59						30 วัน	2 จด
5	ไม้แปรรูป ผดธ ชม		นิพิ	3,287,500.00		3,283,208.96	21 พย.59	22 พย.59	23 พย.59	24 พย.59				30 วัน	2 จด
6	ไม้แปรรูป ผมปร มส		อเจษฎ	2,693,800.00		2,695,807.25	28 พย.59	"	"					40 วัน	3 จด 15 15 10
7	ไม้แปรรูป ผดธ ชม		นิพิ	4,089,300.00		4,088,255.50	25 พย.59							60 วัน	2 จด 30
	จ้างทำนบระบาย ผดธ	ต.30		1,298,000.00			6-19 ธค.59	21 ธค.59	23 ธค.59	26 ธค.59				120 วัน	

[illegible]

รายการ	จำนวน	วงเงิน	เบิกจ่าย	รับราคา	งบ	ประกาศ-ยื่น	คำนวณ	เสนอ/ เปิดซอง	อนุมัติรับราคา/ ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่งสัญญา	ตั้งซอง	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา	วันค้า
EB ชุด 1 ทราซ ผ่อง 01	3,192.00	2,237,600.00	369,580.00	1,108,740.00		10-17 พ.ย.59	18-23 พ.ย.59	24 พ.ย.59	29 พ.ย.59	2 ธ.ค.59	13 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	15 ธ.ค.59	30 วัน * 10	4.1 12 ธ.ค.59 4.2	ช.โน้ต
EB ชุด 2 เหล็ก ผ่อง 02	299,563.50	6,693,200.00	2,231,066.66		15-18 พ.	21-28 พ.ย.59	29 พ.ย-7 ธ.ค.59	8 ธ.ค.59	13 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59	27 ธ.ค.59	28 ธ.ค.59	45 วัน 3 ง. * 15	4.1 30 ธ.ค.59 4.2	ถ.ม.ร.ว.
ปูน ผ่อง 03	13,943.00	2,370,400.00	650,673.33	1,952,020.00		15-22 พ.ย.59	23-28 พ.ย.59	29 พ.ย.59	2 ธ.ค.59	8 ธ.ค.59	22 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	45 วัน 3 ง. * 15	4.1 23 ธ.ค.59 4.2	ถ.ม.ร.ว.
หินใหญ่ ผ่อง 04	2,246.00	3,221,400.00	1,577,670.00	3,155,340.00		*	*	*	*	8 ธ.ค.59	22 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	23 ธ.ค.59	30 วัน * 15	4.1 4.2	บ.ฟ.
EB ชุด 3 หินย่อย ผ่อง 05	3,057.00	2,357,000.00	730,110.00	2,109,330.00		17-24 พ.ย.59	25-30 พ.ย.59	1 ธ.ค.59	7 ธ.ค.59	13 ธ.ค.59	22 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59	27 ธ.ค.59	30 วัน * 10	4.1 22 ธ.ค.59 4.2	บ.ฟ.
ปูน ผ่อง 06	15,434.00	3,164,000.00		2,237,930.00		*		*	*	13 ธ.ค.59	22 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59	27 ธ.ค.59	60 วัน * 30	4.1 11 ม.ค.60 4.2	ถ.ม.ร.ว.
เหล็ก ผ่อง 11	183,953.80	4,430,200.00	1,476,733.33			22-29 พ.ย.59	30-6 ธ.ค.59	7 ธ.ค.59	12 ธ.ค.59	16 ธ.ค.59	27 ธ.ค.59	28 ธ.ค.59	29 ธ.ค.59	45 วัน 3 ง. * 15	4.1 27 ธ.ค.59 4.2	ค.ง.
EB ชุด 4 ปูน ผ่อง 08	23,690.00 210.00	3,680,500.00	1,226,833.33			21-28 พ.ย.59	29- 2 ธ.ค.59	6 ธ.ค.59	9 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	13 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59	27 ธ.ค.59	40 วัน 3 ง. * 10	4.1 29 ธ.ค.59 4.2	ช.น.
เหล็ก ผ่อง 09	131,152.10	3,133,400.00	1,566,700.00			*	*	*	*	14 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59	27 ธ.ค.59	28 ธ.ค.59	60 วัน * 30	4.1 13 ม.ค.60 4.2	อ.น.พ.ร.
หินย่อย ผ่อง 10	1,961.00	2,529,700.00	1,264,850.00			*	*	*	*	14 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59	27 ธ.ค.59	28 ธ.ค.59	60 วัน * 30	4.1 13 ม.ค.60 4.2	บ.ฟ.
		33,817,400.00	11,094,216.65	10,563,360.00												
จ้างงานเดิน ผ่อง	๙.01	2,960,000.00				23-30 พ.ย.59	1-7 ธ.ค.59	8 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59				120 วัน		ค.ร.ย.ค.
จ้างงานเดิน ผ่อง	๙.02	4,504,200.00				23-30 พ.ย.59	1-7 ธ.ค.59	8 ธ.ค.59	14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59				180 วัน		ช.โน้ต

รายการ	จำนวน	วงเงิน	เบิกจ่าย	รับราคา	งบ	ประกาศ-ยื่น	คำนวณ	เสนอ/ เปิดซอง	อนุมัติรับราคา/ ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่งสัญญา	ตั้งซอง	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา	วันค้า
จ้างรถขุดดิน ผ่อง	๙.03	3,135,000.00				2-12 ธ.ค.59	13-16 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	22 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59				60 วัน		
จ้างกะละมัง ผ่อง	๙.04	2,464,000.00				2-12 ธ.ค.59	13-16 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	22 ธ.ค.59	26 ธ.ค.59				150 วัน		

ชก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

- รายงานน้ำมันเดือนพฤศจิกายน ๓,๔๑๒ ลิตร เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม ๒๔๓%
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน ๘,๒๑๐ หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม ๖%

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559

การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,825	1,571	-	14%	-
กุมภาพันธ์	1,658	1,907	15%	-	-
มีนาคม	1,854	2,060	11%	-	-
เมษายน	1,965	1,404	-	29%	-
พฤษภาคม	1,614	1,918	37%	-	-
มิถุนายน	1,796	1,546	-	19%	-
กรกฎาคม	1,509	1,561	3%	-	-
สิงหาคม	1,489	1,349	-	9%	-
กันยายน	1,981	1,107	-	44%	-
ตุลาคม	1,809	868	-	52%	-
พฤศจิกายน	1,499	3,412	128%	-	เพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. 59 ประมาณ 293%
ธันวาคม	2,613	-	-	-	-

การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	3,027	5,759	90%	-	-
กุมภาพันธ์	3,291	4,255	29%	-	-
มีนาคม	5,489	7,358	34%	-	-
เมษายน	5,930	8,414	42%	-	-
พฤษภาคม	6,720	9,878	47%	-	-
มิถุนายน	7,145	9,201	29%	-	-
กรกฎาคม	8,314	7,883	-	5%	-
สิงหาคม	6,704	8,210	22%	-	-
กันยายน	7,399	8,580	15%	-	-
ตุลาคม	7,500	7,443	-	1%	-
พฤศจิกายน	6,844	7,874	15%	-	เพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. 59 ประมาณ 6%
ธันวาคม	6,834	-	-	-	-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- การส่งรูปถ่ายรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน
- มอบหมายความรับผิดชอบงาน ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่แจก
- ให้ บบ.คส.๑ จัดหาพัดลมไอน้ำ สำหรับใช้งานโครงการ ๔ ตัว
- กำหนดวันประชุมประจำเดือน ครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

[illegible]