

รายงานการประชุมประจำเดือน  
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑	ประธาน
๒. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	
๓. นายจุลทศศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	
๔. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมมา	กส.๓ ชป.๑	
๕. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๔ ชป.๑	
๖. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๘. นางปราณี กองงาม	บง.คส.๑	
๙. นางสาวกัญธารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๐. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ชก.คส.๑	
๑๑. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๑๒. นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๓. นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๔. ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ดวงรกดก	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๒ ชป.๑	ไปราชการ
-------------------------	-----------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจินตนา ชูดวง	พนักงานพิมพ์ ส ๒
๒. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. นายเดชา จรรย์พัฒน์	นายช่างชลประทาน

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อ  
การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

## ระเบียบวาระที่ ๑           เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ผศส.๑ ให้ฝ่ายวิศวกรรม ติดตามงานร้องเรียนทั้งหมด ๒๓ เรื่อง ให้ทำเรื่องตอบผู้ร้องเรียนให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒. แผนเป้าหมายผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ไตรมาสแรก	๑๙%
ไตรมาสที่ ๒	๒๒%
ไตรมาสที่ ๓	๒๒%
ไตรมาสที่ ๔	๒๔%

๓. ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโครงการก่อสร้าง ได้ทักท้วงและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งโครงการก่อสร้าง ดำเนินการปรับปรุงตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะแล้ว แต่พบว่ยังมีเรื่องการจัดทำรายงานควบคุมภายในยังไม่ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานยังไม่ครบถ้วน รวมทั้งให้ ธก.คส.๑ นำเอาข้อเสนอแนะดังกล่าว ให้แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติให้ครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วย

๔. งานปี ๒๕๕๙ มีเรื่องร้องเรียน ๒ เรื่อง คือ เรื่องค่าแรง และ เรื่องการตรวจสอบพื้นที่งานก่อสร้าง ทั้ง ๒ เรื่องนี้ได้ตอบชี้แจงเรียบร้อยแล้ว และงานปี ๒๕๖๐ ผศส.๑ กำชับเรื่องปฏิบัติ ต้องทำตามขั้นตอนการเข้าพื้นที่จำเป็นต้องมีหลักฐานให้ครบถ้วนเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ ดังนี้

- เอกสารการประชุมที่ไปเริ่มงาน
- รูปถ่ายและลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุม
- หนังสือยินยอมการให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง

และเมื่อทำประมาณการ และได้รับงบประมาณแล้ว ต้องทำหนังสือแจ้งการเข้าดำเนินการก่อสร้างถึงเจ้าของพื้นที่ ได้แก่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ

๔.๑ ผศส.๑ กำชับเรื่องการเบิกจ่ายค่าแรงให้ถูกต้อง ห้ามมีค่าแรงที่ไม่ถูกต้อง หากพบจะดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาด

๔.๒ ผู้ที่ไปประชุมเรื่องต่าง ๆ ที่กรม หรือจังหวัด ให้รายงานในที่ประชุมประจำเดือนทราบ พร้อมเอกสารประกอบด้วย

๔.๓ ให้แนบรายชื่อผู้เข้าประชุมที่มีลายเซ็น ในรายงานการประชุมด้วยทุกครั้ง

๔.๔ ให้ฝ่ายวิศวกรรมตรวจสอบหนังสือร้องเรียนทั้งหมดที่ส่งมาถึงโครงการ และให้ทำหนังสือสอบถามไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตอบหนังสือผู้ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ด้วย

## ระเบียบวาระที่ ๒      **รับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

## ระเบียบวาระที่ ๓      **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

คุณสิทธิโชค รายงานเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบพื้นที่ดังนี้

๑. เรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นพื้นที่ก่อสร้างฝายนาห้วยถ้ำ แต่พื้นที่ร้องเรียนดังกล่าวไม่ได้เป็นของผู้ร้องเรียน เป็นที่อกและมีการปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม จึงมีการแย่งกันทำประโยชน์ เรื่องนี้ศูนย์ดำรงธรรมรับทราบแล้ว

๒. การประสานเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีงานก่อสร้างในอำเภอบ้านโฮ่งอีก ๘ โครงการ จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ และสำนักบริหารพื้นที่ ๑๖ เพื่อสอบถามข้อมูลว่าโครงการ อยู่ในเขตป่าอุทยานหรือป่าสงวนหรือไม่ หากได้รับหนังสือตอบกลับ จะได้เร่งดำเนินการโครงการที่พร้อมต่อไป

๓. เรื่องร้องเรียนของปี ๒๕๕๙ ทั้งหมด ๒๓ เรื่อง โครงการได้ทำการตรวจสอบและตอบเรื่องร้องเรียนแล้ว แต่ยังคงมีบางเรื่องที่เป็นของหน่วยงานภายนอก รอหนังสือตอบกลับ

การมอบหมายงานปี ๒๕๖๒ พิจารณาจากแผน MTEF มี ๓๘ โครงการ อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ๒๖ โครงการ จังหวัดลำพูน ๗ โครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ โครงการ

วศ.คส.๑ ได้แจ้งที่ประชุมว่าปัจจุบันท่าน รชบ. ได้ลงรายละเอียดงบประมาณพร้อมให้ทุกสำนักงาน และจะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานที่จะขอค่าศึกษาสำรวจ ออกแบบ ผศส.จึงแนะนำให้จัดลำดับความสำคัญของงาน ดังนี้

- งานร้องเรียนและเร่งด่วนเป็นลำดับที่ ๑
- งานฝายและระบบส่งน้ำเป็นลำดับที่ ๒
- งานอ่างเก็บน้ำปีละ ๑ โครงการ เป็นลำดับที่ ๓

คุณสิทธิโชค รายงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก แบ่งเป็น ๔ หน่วยงาน ดังนี้

๑. งานก่อสร้างของโครงการ ๓๘ %
๒. งานแทรกเตอร์ ๓๑ %
๓. งานปลูกพืชและธัญ ๔๓ %
๔. งานเครื่องจักรกล ๘ %

ภาพรวมการก่อสร้าง ๓๘.๕๓% ซ้ำกว่าแผน ๒๒ % เนื่องจากงาน Grouting ของธรณี พบว่ายังมี น้ำซึมใต้ดิน ทำให้งานถมบดอัดดินของแทรกเตอร์ดำเนินการต่อไม่ได้ ซึ่งงานธรณี แจ้งว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้งาน แทรกเตอร์ได้ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

ผศ.๑ ให้ดำเนินการปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น และให้ดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อไป

แผน ผลิตปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1  
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทพพร้อมระบบส่งน้ำ  
บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไร่ จังหวัดลำพูน  
ประจำเดือน สิงหาคม 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	ค่าเฉลี่ย % งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	พ.ศ. 2559												หมายเหตุ		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
<b>1. งานขุดดินถม</b>																	* ปริมาณครั้งที่ 1 ของการปักหลัก * ปริมาณครั้งที่ 2 - เงินต่อพีซี ๑๓ 1,505,300.01 บาท ขนราคาต่อราง 4,937,600 บาท เหล็ก 3,432,299.99 บาท - เงิน แผ่น G.C.I. ๓๓ 1,041,158.40 บาท ขนราคาต่อราง 4,220,000 บาท เหล็ก 3,178,841.60 บาท * โครงการก่อสร้าง สป.๑.1 จะขอทุนมาขยาย ระยะเวลาดำเนินการครั้งที่ 2
1.1 กิจกรรมขุดดิน	4,812,021.00	5.62	5.00	15.00					35.00	25.00	10.00	10.00					
1.2 กิจกรรมถมดิน	23,214,391.00	27.09	5.00	15.00					10.00	30.00	20.00	20.00	10.00				
1.3 กิจกรรมอาคารท่อส่งน้ำ	3,432,300.00	4.01	60.00						10.00	5.00	5.00						
1.4 กิจกรรมอาคารระบบน้ำขึ้น	8,556,129.00	9.99	10.00	15.00	10.00	20.00	25.00	25.00	10.00	5.00	5.00						
1.5 กิจกรรมอาคารประกอบ	3,103,090.00	3.62	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00		
1.6 กิจกรรมปรับปรุงฐานรากขึ้น	18,941,234.00	22.11	10.00	25.00	15.00	20.00	25.00	25.00	10.00								
1.7 กิจกรรมระบบส่งน้ำ	16,998,200.00	19.84	6.00	5.00	20.00	25.00	25.00	10.00				15.00	15.00	10.00	9.00		
1.8 ค่าจ้างรถยกและตัวรถขุดดิน	2,830,600.00	3.30	3.00	5.00	20.00	30.00	25.00	10.00				5.00					
2. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ			5.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	15.00	15.00			
2.1 ติดตั้งแผ่น G.C.I. พร้อมติดตั้ง	3,178,840.00	3.71	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	25.00	15.00				
2.2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ	613,000.00	0.72	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		
รวมค่าก่อสร้าง	85,679,805.00	100.00															
แผนงาน/เดือน (%)			3.06	8.83	6.20	13.08	28.72	20.99	10.89	6.62							
ผลงานรวม/เดือน (%)			3.06	11.49	17.69	32.77	61.50	82.49	93.38	100.00							
ผลงาน/เดือน (%)			2.89	13.59	7.38	2.88	6.02	3.20	3.42								
ผลงานรวม/เดือน (%)			2.89	16.00	23.66	25.94	31.96	35.16	38.58								
ประสิทธิภาพ/เดือน (%) ของการบริการลูกค้า			3.06	8.36	6.12	7.34	7.96	13.87	13.72	17.85	11.65	6.54	3.08				
ผลงานรวม/เดือน (%)			3.06	11.42	17.54	24.88	32.84	46.72	60.43	78.29	89.93	96.48	100.00				
แผนการใช้จ่ายเงิน / เดือน (บาท)			7,673,800.00	7,340,811.00	3,263,600.00	6,290,040.00	4,800,000.00	11,881,200.00	11,753,075.55	15,798,000.00	9,911,300.00	3,607,600.00	1,292,000.00				
ผลการใช้จ่ายเงินรวม / เดือน (บาท)			2,621,002.00	9,704,633.75	15,008,237.00	21,319,072.20	28,139,170.70	40,026,453.09	51,700,270.42	47,070,377.20	77,055,947.57	82,663,610.52	82,793,546.02				

**งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้**

**งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำระยะที่ ๒ จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๑๐๐ %

**เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๕๘**

- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน เบิกจ่าย ๗๘.๕๒ %

**เรื่องอื่น ๆ**

๑. การลงทะเบียนจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ online ดำเนินการลงทะเบียนครบแล้วทุกคน สามารถเข้าดูได้ที่ <https://fadslip.rid.go.th>

๒. KTB Corporate Online หน่วยเบิกจ่ายจะเป็นผู้ดำเนินการเข้าระบบ ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เงินทุกประเภทจะผูกเข้ากับบัญชีเงินเดือนบัญชีเดียว

๓. การเบิกจ่ายเงินช่วงเดือนกันยายน

- ใบเบิก ต้องส่งไปสอบประเภทเงินภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

- ใบสำคัญค่าวัสดุ ต้องส่งภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ กรณีส่งมอบหลังวันที่ ๒๖

กันยายน ๒๕๕๙ ต้องส่งภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ส่งภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ กรณีเดินทางหลังวันที่ ๒๖ กันยายน

๒๕๕๙ ให้ทำเป็นใบยืม

- ใบสำคัญค่าแรง และล่วงเวลา ให้จัดทำเป็นรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงิน และส่งให้

หน่วยเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ และจัดทำใบสำคัญส่งภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

- ค่าสาธารณูปโภค ต้องส่งเบิกภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

**กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานเตรียมความพร้อมที่รับมอบหมายปี ๒๕๖๐ ดังนี้**

- ฝายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ต.ทาปลาตึก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ประมาณการตัวร่างแล้วเสร็จ  
ตัวแบบก่อสร้างอยู่ระหว่างแก้ไขให้อยู่ในวงเงิน ๔๕ ล้านบาท

**กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานเตรียมความพร้อมที่ได้รับมอบหมายปี ๒๕๖๐ ดังนี้**

- ฝายนาหมากปิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เบื้องต้นได้มีการประชุมผู้  
ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ มีการนำแบบจำลองรูปฝายมาอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ และมีความพึงพอใจ ส่วนกลุ่มผู้ได้รับ  
ผลกระทบจากการก่อสร้างจะได้นัดประชุมอีกครั้ง



## ภาพ Sketch ฝายนาหมากปิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ



กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำ (ระยะที่ ๒) ผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐ % มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องพื้นที่ก่อสร้างที่มีการร้องเรียน พื้นที่ดังกล่าว เดิมเป็นพื้นที่ป่าอยู่นอกเขต ต่อมาได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยสวยงาม และศูนย์ดำรงธรรมได้ตรวจสอบและชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจแล้ว และคาดว่าจะถ่ายโอนได้ ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๙









### งานเตรียมความพร้อมปี ๒๕๖๐

๑. ระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ มีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว ขอกันเขตลำเหมืองไว้ขั้นต่ำ ๘ เมตร ทำประชาคมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. ฝายทุ่งใต้ พร้อมระบบส่งน้ำ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว ชาวบ้านมีความสนใจและยินดีให้ก่อสร้าง เนื่องจากฝายเดิมชำรุด

#### กส.๔ ขป.๑ รายงานการเตรียมความพร้อม ดังนี้

๑. ได้รับเรื่องร้องเรียนอ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง ตรวจสอบแล้วอยู่ในแผน MTEF ปัจจุบันมีการสำรวจออกแบบ มีรายงานการศึกษาแล้ว

๒. ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีการสำรวจและออกแบบแล้ว มีแบบก่อสร้างแล้ว แต่แบบเดิมไม่เหมาะสม จะมีการประชุมในพื้นที่อีกครั้ง

๓. งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง ทำหนังสือขออนุมัติแก้ไขแบบ และได้รับการอนุมัติให้แก้ไขแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขแบบ จึงขอปรับแผนการดำเนินงานเนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณ คาดว่าจะเริ่มงานได้ประมาณเดือนตุลาคม



อ่างเก็บน้ำห้วยเขียว

พต.คส.๑ รายงานความก้าวหน้าพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

รายการ	จำนวน	วงเงิน	อนุมัติแผน 22 มีย 59		อนุมัติ ราคากลาง	RQ ถึงพัสดุ เบิกจ่าย	ประกาศ-ยื่น ประกาศขาย	จำนวน	เปิดซอง/ เสนอ	อนุมัติรับราคา/ ประกาศผู้ชนะ	ตั้งของ	ตรวจรับ	PO	ร้าน
อ่างเก็บน้ำห้วยเขี้ยว														
หินใหญ่	7496 ตบ.ม.	4,055,400.00	3,260,760.00	3,260,760.00	กค.59	28 กค.59	4-11 ตค.59		19 ตค.59	25 ตค.59	80 วัน			
หินย่อย # 2	3673 ตบ.ม.	1,998,200.00	1,829,154.00				3-15 ตค.59		17 ตค.59	19 ตค.59	80 วัน			
แผ่น GEOTEXTILE		1,254,700.00	947,988.00	947,988.00			*		*	*	5 วันทำการ			
หญ้า		631,000.00	323,250.00				*		*	*	5 วันทำการ			
ทรายหยาบ	1725 ตบ.ม.	1,257,600.00	486,450.00	486,450.00			5-16 ตค.59		18 ตค.59	22 ตค.59	80 วัน			
ปูน		234,200.00	234,156.00				1 ตค.59		2 ตค.59		30 วัน			
ไม้แปรรูป		235,000.00	196,286.81	196,286.81			1 ตค.59		2 ตค.59		30 วัน			
กล่องพลาสติก		367,000.00	367,103.00				1 ตค.59		2 ตค.59		5 วันทำการ			
แผ่นไม้ซีก	1,814 ตบ.ม.	227,900.00	227,850.00								5 วันทำการ			
เสาไม้	48,389 กก	297,800.00	297,720.00								5 วันทำการ			
ท่อพีวีซีและอุปกรณ์		269,800.00	292,420.00								5 วันทำการ			
เสาเหล็ก คสล		106,500.00	106,488.00								5 วันทำการ			
แผ่นดินเหนียว GCL		7,075,000.00			รอราคากลาง									
ปูนขาว Cao		16,620,300.00			ราคากลาง									
				4,891,484.81	เหลือ 8515									
ท่อพีวีซีและอุปกรณ์(อทท)	23 รายการ	3,432,299.99					29 มีย -6 กค. 59	13 กค. 59	25 กค. 59	1 ตค 59	30 ตค.59	2 กย.59		

- อ่างเก็บน้ำห้วยเขี้ยว ดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว คงเหลือแผ่นดินเหนียว กับปูนขาว รอเอกสารที่ชัดเจน ถึงจะประกาศ และหากงบประมาณจำนวน ๔.๙ ล้านบาท อนุมัติมา สามารถทำสัญญากันเงินผูกพัน ไว้ในระบบได้ ส่วนที่เหลือจะใช้ซื้อน้ำมัน กับเบ็ดเตล็ด

- งานขายทอดตลาด จะประมูลวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
- งานห้วยโทก คงเหลือรายการท่อ PVC เพิ่งได้รับเอกสาร จะไหลดPO วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ชก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

- รายงานน้ำมันเดือนสิงหาคม ๑,๓๔๙ ลิตร ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ๑๓ %
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนสิงหาคม ๘,๒๑๐ หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๔ %

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559  
การใช้ น้ำมัน

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,825	1,571	-	14%	-
กุมภาพันธ์	1,658	1,907	15%	-	-
มีนาคม	1,854	2,060	11%	-	-
เมษายน	1,965	1,404	-	29%	-
พฤษภาคม	1,614	1,918	37%	-	-
มิถุนายน	1,796	1,546	-	19%	-
กรกฎาคม	1,509	1,561	3%	-	-
สิงหาคม	1,489	1,349	-	9%	ลดลงจากเดือน ก.ค. 59 ประมาณ 13%
กันยายน	1,981	-	-	-	-
ตุลาคม	1,809	-	-	-	-
พฤศจิกายน	1,499	-	-	-	-
ธันวาคม	2,613	-	-	-	-

การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	3,027	5,759	90%	-	-
กุมภาพันธ์	3,291	4,255	29%	-	-
มีนาคม	5,489	7,358	34%	-	-
เมษายน	5,930	8,414	42%	-	-
พฤษภาคม	6,720	9,878	47%	-	-
มิถุนายน	7,145	9,201	29%	-	-
กรกฎาคม	8,314	7,883	-	5%	-
สิงหาคม	6,704	8,210	22%	-	เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 59 ประมาณ 4%
กันยายน	7,399	-	-	-	-
ตุลาคม	7,500	-	-	-	-
พฤศจิกายน	6,844	-	-	-	-
ธันวาคม	6,834	-	-	-	-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผศส.๑ ให้นำรายงานการตรวจสอบภายใน ถ่ายเอกสารให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

- กำหนดวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. หลังเลิกประชุม ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



