

รายงานการประชุมประจำเดือน  
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	ประธาน
๒. นายจุลศักดิ์ จิตเจริญ	กส๑ ขป.๑	
๓. นายศักดิ์ยา วรรณฤมล	นายช่างชลประทานอาวุโส	
๔. นายสันหัตต์ ประชากุล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๕. นายสามารถ อาซากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๖. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บพ.คส.๑	เลขานุการ
๘. นางปราณี กองงาม	บง.คส.๑	
๙. นางสาวกัมธการีย์ ภูวสินรังสรรค์	พต.คส.๑	
๑๐. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๒. นายบรรจบ ปันเต้	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	
๑๓. ว่าที่ ร.ต.วรพจน์ ดวงรดก	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	
๑๔. นางสาววนิดา ตะเพียนทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	นายช่างชลประทานอาวุโส	ไปราชการ
๒. นายกำพล ชมภูไชย	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	ลาพักผ่อน
๓. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๔. นายสรนิก ดิศวิฒนะ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายพิทยา อิมเอม วศ.คส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน นายสุดชาย พรหมมลมาศ  
เนื่องจากติดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน - ๑๘  
สิงหาคม ๒๕๕๘ และให้เลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Market เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
- การส่งรูปงานก่อสร้างให้ ผศส.๑ ขอให้ส่งทุกวันศุกร์
- การก่อสร้างที่เสร็จแล้ว (งานอาคารบังคับน้ำบ้านป่าก่อ และ ฝ่ายท่าวัดพร้อมระบบส่งน้ำ) ขอให้ทำเรื่องส่งมอบถ่ายโอนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
- งานก่อสร้างของคุณกำพลฯ และ คุณสันหัตถ์ เมื่อส่งมอบและถ่ายโอนเสร็จแล้ว ขอให้เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วย เนื่องจากทั้ง ๒ ท่านจะเกษียณอายุราชการ และขอส่งข้อมูลเกี่ยวกับ Daily report เอกสารอุทกศาสตร์ดิน เอกสารการจ้างเหมางานดิน เป็นต้น มาเก็บไว้ที่ฝ่ายวิศวกรรมด้วย

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

- งานโครงการฝายสบขนาดพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการฝายห้วยแม่สะเรียงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการฝายนาใต้ - นาบอน พร้อมระบบส่งน้ำ งานโครงการฝายท่าวัด พร้อมระบบส่งน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % รอส่งมอบ
- งานอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน ติดปัญหาเรื่องงานกับหน่วยแทรกเตอร์ เครื่องจักรเครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน แต่ถ้าฝนตกไม่มาก คาดว่างานดิน จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
- แผนงานเร่งรัดงบประมาณเป็น พรบ. รายจ่าย ปี ๒๕๕๙
  ๑. ฝายช่องปวย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ ๒๓ ล้าน
  ๒. ฝายแม่ลี สบห้วยอ้าย จ.ลำพูน งบประมาณ ๓๐ ล้าน
  ๓. ฝายห้วยโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๒๓ ล้าน ไม่ได้สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องโอนเปลี่ยนแปลงเงินไปใช้ก่อสร้างฝายท่าชมพู่แทน
  ๔. ฝายนาห้วยถ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ ๒๓ ล้าน (เป็นงาน ปชต.)
- งานตามแผนงานปกติ ปี ๒๕๕๙
  ๑. ฝายห้วยไคร้
  ๒. อ่างเก็บน้ำห้วยปางหลวง
  ๓. เสริมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยภูดิน
  ๔. ฝายนาหมากปิ่น

**พต.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านพัสดุ ดังนี้**

- เรื่องของ e-bidding งานท่อ ขยายเอกสารถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

**งบ.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน ดังนี้**

รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยภาพรวมของงบลงทุนทั้งโครงการ

ได้ ๙๔.๗๐ %

ฝ่ายสบขนาด	เบิกจ่ายได้ ๑๐๐ %
ฝ่ายห้วยแม่สะเรียง	เบิกจ่ายได้ ๑๐๐ %
ฝ่ายนาใต้ - นาบอน	เบิกจ่ายได้ ๑๐๐ %
ฝ่ายท่าวัด	เบิกจ่ายได้ ๙๓.๓๘ %
อาคารบังคับน้ำบ้านปากอ	เบิกจ่ายได้ ๙๘.๗๔ %
ไม้เคียนระยะที่ ๒	เบิกจ่ายได้ ๗๓.๗๑ %

**กำหนดส่งใบสำคัญ เดือน กรกฎาคม**

- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

**บพ.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านธุรการ ดังนี้**

รายงานการติดตามคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้าน  
ท่าชมพู ตำบลทาบลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอยู่ระหว่างรอ ผส.ขป.๑ ลงนามคำสั่ง หากลงนามแล้ว  
จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

ชก.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านช่างกล โดยแสดงตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

**การใช้น้ำมัน ปี 2558**

เดือน	น้ำมัน (ลิตร)	เพิ่มขึ้น (ลิตร)	ลดลง (ลิตร)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
มกราคม	1,825				
กุมภาพันธ์	1,658	-	167	9%	
มีนาคม	1,854	196	-	12%	
เมษายน	1,965	111	-	6%	
พฤษภาคม	1,614	-	351	18%	
มิถุนายน	1,796	182	-	11%	

**การใช้ไฟฟ้า ปี 2558**

เดือน	ยอดการใช้ (หน่วย)	เพิ่มขึ้น (หน่วย)	ลดลง (หน่วย)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
มกราคม	3,027				
กุมภาพันธ์	3,291	264	-	8.7%	
มีนาคม	5,489	2,198	-	66%	
เมษายน	5,930	441	-	8%	
พฤษภาคม	6,720	790	-	13%	
มิถุนายน	7,145	425	-	6%	

- การใช้น้ำมันเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น ๑๘๒ ๓๕๑ ลิตร หรือประมาณ ๑๑ %
- การใช้ไฟฟ้าเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น ๔๒๕ หน่วย หรือประมาณ ๖ %

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มีเรื่องพิจารณา

**ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องอื่น ๆ

- เรื่อง KM นำเสนอองค์ความรู้โดย นายสันหัตต์ ประชากุล ได้นำเสนองานบริหาร  
โครงการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Web site โครงการ

- กำหนดประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
และจะมีการนำเสนององค์ความรู้ในภาคปฏิบัติ ด้านการวางแผนโครงข่ายระบบส่งน้ำ โดย นายกำพล ชมภูไชย ช่วงเช้า  
เวลา ๑๐.๐๐ น. บริเวณสนามเปตอง

**เลิกประชุมเวลา** ๑๔.๓๐ น.

(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม