

รายงานการประชุมประจำเดือน  
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑	ประธาน
๒. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	
๓. นายจุลศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	
๔. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑	
๕. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๔ ชป.๑	
๖. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๘. นางปราณี กองงาม	บง.คส.๑	
๙. นางสาวกัณธารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๐. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ชก.คส.๑	
๑๑. นายสามารถ อาษากิจ		นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๒ ชป.๑	ไปราชการ
-------------------------	-----------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจินตนา ชูดวง	พนักงานพิมพ์ ส ๒
๒. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๓. นางสาววชิราพร ภิญโญจิตร	นายช่างชลประทาน

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

## ระเบียบวาระที่ ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผ่านแล้ว โครงการก่อสร้างได้งาน ทั้งหมด ๕ งาน เป็นงบทด ๓ งาน งาน ปชด. ๒ งาน ดังนี้

๑. ฝ่ายห้วยไคร้ (ลูกที่๒) พร้อมระบบส่งน้ำ      งบประมาณ ๓๗ ล้านบาท      มอบ กส.๔ ขป.๑  
    ต.แม่คะ      อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
๒. ฝ่ายทามพูน พร้อมระบบส่งน้ำ(ฝั่งซ้าย)      งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท      มอบ กส.๑ ขป.๑  
    ต.ทาบลาดุก      อ.แม่ทา จ.ลำพูน
๓. ฝ่ายนาหมากปิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ      งบประมาณ ๔๓ ล้านบาท      มอบ กส.๒ ขป.๑  
    ต.ปางหมู      อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
๔. ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ      งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท      มอบ กส.๓ ขป.๑  
    ต.แสนไห      อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
๕. ระบบส่งน้ำฝายแม่เงา ระยะที่ ๒      งบประมาณ ๒๗ ล้านบาท      มอบ วศ.คส.๑  
    ต.แม่เงา      อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ลำดับที่ ๔ และ ๕ เป็นงาน ปชด.

### งาน กปร. ๒ งาน

๑. งานจัดหาน้ำสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม(แห่งใหม่)  
    อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ำ      มอบ วศ.คส.๑  
    ต.ช่างเคิ่ง      อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
  ๒. ฝ่ายห้วยแม่หลู (ศาลา)      มอบ วศ.คส.๑  
    ต.กองแขก      อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
- } ตามคำสั่ง สขบ.๑  
    ที่ ข ๒๓/๒๕๕๙ ลว.๖ ตค.๕๙

ผศ.๑ ให้ดำเนินการตามลำดับงานที่เคยแจ้งในการประชุมครั้งที่ผ่านมา และขอให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๐ ส่งให้งานพัสดุภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. ผู้รับผิดชอบงานปี ๒๕๕๘ และ งานปี ๒๕๕๙ งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ป่า ต้องทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าทุกโครงการ ภายในตุลาคม ๒๕๕๙ และงานก่อสร้างปี ๒๕๖๐ ให้ทำเรื่องขอใช้พื้นที่จากป่าไม้ควบคู่ไปด้วย และตรวจสอบรายงานประจำวัน/ประจำเดือน รายงานเสร็จงาน และรายงานการตรวจงานดำเนินการเองของคณะกรรมการตรวจงานฯ

๓. KM โครงการ ส่งเรื่องเทคนิคการวางโค้งให้เป็นองค์ความรู้ของ มอบ วศ.คส.๑ ดำเนินการส่งสำนักฯ ด้วย

๔. ผศ.๑ กำชับให้ หน.ฝ่าย หน.งาน กำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หากมีภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติงานที่อื่น ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ถ้าต้องลงนามเซ็นชื่อให้ยื่นใบลา และห้ามมีการเบิกค่าแรง ค่าล่วงเวลา

## ระเบียบวาระที่ ๒      **รับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขรายงาน และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

## ระเบียบวาระที่ ๓      **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

วศ.คส.๑ รายงานการติดตามหนังสือร้องเรียน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ดังนี้

๑. การทำเอกสารขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปาน พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้ทำหนังสือเสนอไปแล้ว

๒. ฝ่ายห้วยแม่หลุ มีการตรวจสอบสภาพป่า และขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าแล้ว และได้เปลี่ยนตัวผู้ประสานงานเป็น คุณชัยวัฒน์ จันทะมงคล นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ผศ.๑ ให้ วศ.คส.๑ สรุปเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และแจ้งในที่ประชุมครั้งหน้าด้วย

### **รายงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ดังนี้**

ปัจจุบันเริ่มถมดินบริเวณร่องแกนแล้ว จาก กม.๐+๐๕๐ ถึง กม.๐+๐๙๐ สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบดอัดดิน งานบ่อเก็บน้ำ และวางท่อเชื่อมจากบ่อเก็บน้ำแต่ละบ่อ วางท่อไปแล้วทั้งหมด ๑ กม. เหลืออีก ๔,๔๐๐ เมตร คาดว่าจะเสร็จเดือนตุลาคม และได้ตั้งสถานีวัดน้ำฝนแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน ๔๘.๑๑% สิ้นเดือนนี้คาดว่าจะได้ผลงานมากกว่า ๕๐ % และจะแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

### **งาน กปร. ปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับมอบหมาย**

งานจัดหาหน้าสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงแบบก่อสร้างกับชาวบ้านแล้ว มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่และพบว่าจะมีปัญหาเรื่องทางเข้าห้วงงานเป็นทางแคบ การเดินทางไม่สะดวก และจะได้จัดทำประมาณการและให้ออกแบบเพิ่มให้เป็นถนนผิวลูกรัง

### **งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้**

#### **เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๕๘**

- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ๙๗.๗๙ % คงเหลือเพื่อทำเรื่องขยายเงินกัน ๑,๘๖๙,๘๕๘.๙๙ บาท ได้ดำเนินการจัดทำส่งหน่วยเบิกจ่าย โครงการชลประทานลำพูนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

#### **เรื่องอื่น ๆ**

- KTB Corporate Online กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบ โดยกำหนดให้เป็นข้าราชการ ซึ่งจะเป็นหน่วยเบิกจ่าย ไม่เกี่ยวกับโครงการ

กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานเตรียมความพร้อมที่รับมอบหมายปี ๒๕๖๐ ดังนี้  
ฝ่ายทาสุมพูนพร้อมระบบส่งน้ำฝิ่งซ้าย ต.ทาบลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน จากการลงพื้นที่ เดิมมีลักษณะ  
เหมือนฝายชั่วคราว สภาพปัจจุบันน้ำเยอะ ลักษณะเป็นฝายหยัก  
ฝายห้วยแม่หลุ (ศาลา) เบื้องต้นระบบส่งน้ำฝิ่งซ้ายมีการกัดเซาะประมาณ ๑๐๐ เมตร  
สภาพหน้างาน หากมีการเปิดหน้าดินแล้วก็สามารถดำเนินการเตรียมก่อสร้างได้เลย

กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานเตรียมความพร้อมที่รับมอบหมาย ดังนี้  
งานปี ๒๕๖๑  
ฝายบ้านฮั่ว บ้านนาทราย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ลำน้ำเป็นรูปตัว S และได้ลงพื้นที่  
พบกับชาวบ้านแล้ว มีเอกสารยินยอมอุทกที่ที่ดินในการก่อสร้างระบบส่งน้ำแล้ว เหลือแต่ตัวฝายยังไม่ได้เอกสารอุทก  
ที่ดิน และอยากให้ออกแบบก่อสร้างเพิ่มเติม ในส่วนของคันดินยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร  
ผศส.๑ ได้กำชับเรื่องการปฏิบัติงาน ขอให้เอกสารครบถ้วน

งานปี ๒๕๖๐  
ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้เข้าพื้นที่ทำประชาคมแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  
๒๕๕๙ ได้หนังสืออุทกที่ดินแล้ว  
ผศส.๑ ให้คำแนะนำตามที่ได้รับทราบจาก ผส.ขป.๑ ให้ทำเรื่องเสนอถึงนายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง  
ให้ทำเป็นโฉนดชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง

กส.๔ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับมอบหมาย ดังนี้  
งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง ได้วางแผนการใช้งบประมาณไว้แล้ว มีการทำข้อผูกพันไว้  
แล้ว ๔ รายการ ได้แก่ หินใหญ่ แผ่น Geotextile ทราฮายาบ ไม้

งานปี ๒๕๖๐  
ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีการสำรวจและออกแบบแล้ว อยู่ระหว่าง  
ออกแบบ

ฝายห้วยแม่ปะพร้อมระบบส่งน้ำ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ เป็นฝายไม้หลักตอกของชาวบ้าน  
มีรายงานการศึกษาแล้ว และได้ประสานกับสำรวจเข้าสำรวจพื้นที่ คาดว่าเดือนตุลาคมนี้จะสำรวจแล้วเสร็จ และ  
อยากจะขอปรับแผนเข้ามาในปี ๒๕๖๑

**พต.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้**

รายการ	จำนวน	วงเงิน	อนุมัติแผน 22 มี.ย 59		อนุมัติ ราชการ	MOU ถึงพัสดุ ฉบับที่	ตรวจเอกสาร	ประกาศ -ยื่น ประกาศขาย	คำนวณ	เปิดซอง/ เสนอ	อนุมัติรับราคา/ ประกาศผู้ชนะ	วันที่	ส่งของ	ตรวจรับ
อ่างเก็บน้ำห้วยเขียว														
หินใหญ่	7496 ลบ.ม.	4,055,400.00	3,260,760.00	3,260,760.00	กค.59	28 กค.59		4-11 สค.59		19 สค.59	25 สค.59		80 วัน	
หินย่อย # 2	3673 ลบ.ม.	1,998,200.00	1,829,154.00					3-15 สค.59		17 สค.59	19 สค.59		80 วัน	
แผ่น GEOTEXTILE		1,254,700.00	947,988.00	947,988.00				"		"	"		5 วันทำการ	
พู่กัน		631,000.00	323,250.00					"		"	"		5 วันทำการ	
ทรายหยาบ	1725 ลบ.ม.	1,357,600.00	486,450.00	486,450.00				5-16 สค.59		18 สค.59	22 สค.59		80 วัน	
ปูน		234,200.00	234,156.00					1 สค.59		2 สค.59			30 วัน	
ไม้แปรรูป		235,000.00	196,286.81	196,286.81				1 สค.59		2 สค.59			30 วัน	
กล่องพลาสติก		367,000.00	367,103.00					1 สค.59		2 สค.59			5 วันทำการ	
แผ่นไม้ขัด	1,814 ลบ.ม.	227,900.00	227,850.00										5 วันทำการ	
เสาไม้	48,389 กก	297,800.00	297,720.00										5 วันทำการ	
ฟอสฟอรัสและอุปกรณ์		269,800.00	292,420.00										5 วันทำการ	
เกาะเหล็ก สลท		106,500.00	106,488.00										5 วันทำการ	
ปูนขาว Cao		16,620,300.00					21-26 กย 59	27 กย-4ตค 59	5-14 ตค 59	17 ตค 59	24 ตค 59			
แผ่นดินเหนียว GCL		7,075,000.00			กค.59	21กย 59	27-30กย 59	3-10 ตค 59	11-18 ตค 59	19 ตค 59	26 ตค 59			
				4,891,484.81	ท.ชื้อ 8515									

- อ่างเก็บน้ำห้วยเขียว ดำเนินการจัดหาไว้แล้ว อยู่ระหว่างรองบประมาณ

**บพ.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านธุรการ ดังนี้**

การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ E-leave จะเข้าใช้งานโดย longin ผ่านระบบ DPIS โดยมี เลขบัตรประชาชน เป็น Username และ รหัสผ่านของผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบหากบุคลากรท่านใดต้องการลา ให้เข้าไปทำในระบบนี้ โดยในส่วนกลางจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แต่ส่วนภูมิภาคจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

**ชก.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้**

- การจำหน่ายรถยนต์ครุภัณฑ์ชำรุด เรียบร้อยแล้ว
- ผคส.๑ ได้แนะนำเรื่องที่ ตรวจสอบภายในทั่วทั้งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ำมันเพื่อล้างอุปกรณ์ หรือ อะไหล่รถยนต์ต่าง ๆ ให้ ชก.คส.๑ ทำตารางควบคุมเก็บไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนงบประมาณที่ได้รับ ๑๕๐,๐๐๐.- บาทสำหรับเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เตรียมแผนไว้จะดำเนินการอย่างไร หากซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วจะมีที่เก็บเพียงพอหรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕      เรื่องอื่น ๆ

กำหนดวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



